

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

Заказчик:	<u>МП "Гортеплоэнерго"</u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик	<u>ООО "ТеплоЭнергоКомпания"</u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Субподрядчик	<u></u>	по ОКПО
	(организация, адрес, телефон, факс)	

Стройка	Выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 1 ввод 1	по ОКПО
	(наименование, адрес)	ОКВЭД

Вид деятельности по ОКДП	номер
Договор подряда (контракт)	

Зид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	07.07.2016	с	по
		11.04.16	07.07.16

СПРАВКА	1	07.07.
---------	---	--------

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		216 872,00	216 872,00	216 872,00
			216 872,00	216 872,00	216 872,00
				Итого	216 872,00
				Сумма НДС	39 036,96
				Всего с учетом НДС	255 908,96

ЗАКАЗЧИК: Директор МП "Гортеплосервис" _____
(должность)

В.Г.Дранишников
(расшифровка подписи)

M.II.

Директор ООО "ТеплоЭнергоКомпания"
(должность)

К.С.Косяков
(расшифровка подписи)



АКТ

приемки-сдачи результатов работ
установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) по
договору подряда № 11/16 от 11 апреля 2016 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке
коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии
и теплоносителя (горячей воды))

г. Железногорск
Красноярский край

«08» июля 2016 года

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоКомпания» (сокращенное наименование ООО «ТЭК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Косякова Константина Сергеевича, действующего на основании устава общества, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему акту Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ по договору подряда № 11/16 от 11 апреля 2016 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)) – установленный Подрядчиком в многоквартирном доме, расположенном по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, д.1, ввод 1 общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя:

Вычислитель ВКТ-9-02, преобразователь расхода МФ-32, преобразователь расхода МФ-32 реверс, термометр сопротивления КТСП-Н L-80, термометр сопротивления КТСП-Н L-60, преобразователь давления Коммуналец СДВ-И 4 шт., водосчетчик импульсный ВСТ-25, водосчетчик импульсный ВСТ-15

(характеристики ОПУ)

2. Установленный общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя соответствует проектно-сметной документации, а также

Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного постановлением Правительства
(указываются нормативные документы в зависимости от вида узла учета)

РФ от 18.11.2013 №1034, Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. постановлением
технологические регламенты. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации. Правила производства и приемки работ» СНиП 3.05.06-85

Правительства РФ от 04.09.2013 №776

«Электротехнические устройства», Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением

правительства РФ от 18.11.2013 № 1034

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 №99/пр,
паспортам и (или) инструкциям по монтажу заводов-изготовителей приборов учета и средств измерений и т.д)

3. Претензии по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ у Заказчика отсутствуют.

4.

(дополнительные сведения о результатах работ)

ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

Директор МП «Гортеплоэнерго»

В.Г. Дранишников



«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «ТЭК»

К.С. Косяков



08/07/16

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор:
Заказчик: МП "Гортеплоэнерго"
Подрядчик: ООО "ТЭК"
Стройка: Установка и пуско-наладка коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов
ресурсов (тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды))
Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос. Подгорный. ул. Боровая 1 ввод 1

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код
0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.07.2016	с 11.04.2016 по 07.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 201037,78 руб.
Средства на оплату труда 16716 руб.
Сметная трудоемкость 79,55 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	В том числе	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 10,58 = 17,11 - 0,302 x 21,47 - 0,002 x 26,44	1 шт.	2 1+1	10,58	10,36			21	21				1,03	2,06	
2	Прайс	Преобразователь расхода "Мастер Флоу" (Класс Б) Ду 32 фланцевый	шт	1	3282,88				3283							
3	Прайс	Преобразователь расхода "Мастер Флоу" (Класс Б) Ду 32 фланцевый с реверсом	шт	1	3672,51				3673							
4	Прайс	Монтажный комплект для "Мастер Флоу" №3 фланцевый Ду32	шт	2	263				526							
5	Прайс	Имитатор "Мастер Флоу" Ду32	шт	2	263				526							

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04 (2+2)/100	3182,93	723,98	523,25	127	29	21		65,4	2,62		
7	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4 2+2	13,08	11,74		52	47			1,03	4,12		
8	Прайс	Термометр сопротивления КТСП-Н L=80	компл	1	494,84			495							
9	Прайс	Термометр сопротивления КТСП-Н L=60	компл	1	494,84			495							
10	Прайс	Гильза защитная L=80	шт	2	112,8			228							
11	Прайс	Гильза защитная L=60	шт	2	112,8			226							
12	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4 2+2	13,08	11,74		52	47			1,03	4,12		
13	Прайс	Преобразователь давления Коммуналец СДВ-И	шт	4 2+2	729,98			2920							
14	Прайс	Демпферная трубка	шт	4 2+2	128,77			515							
15	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02 2/100	3182,93	723,98	523,25	64	14	10		65,4	1,31		
16	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых 4,81 = 366,19 - 1 x 367,38	1 компл.	2	4,81	3,35		10	7			0,31	0,62		
17	Прайс	Термометр биметаллический А5000(L=100)160гр. тыльн. ф63	шт	2	120,01			240							
18	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном 3,44 = 245,51 - 1 x 242,07	1 компл.	2	3,44	2,51		7	5			0,22	0,44		
19	Прайс	Манометр	шт	2	88,57			177							
20	Прайс	Кран шаровый ду-15 с маевским Itap	шт	2	88,06			176							
21	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных 2,34 = 18,56 - 1 x 16,22	1 компл.	4	2,34	1,41		9	6			0,12	0,48		
22	Прайс	Кран шаровый ду-15 с маевским Itap	шт	4	88,06			352							
Итого по разделу 1 Монтажные работы								66541					15,77		

Раздел 2. Сантехнические работы

23	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм 6,85 = 1 178,96 - 1 x 1 172,11	1 счетчик (водомер)	2 1+1	6,85	4,44	1,48	14	9	3		0,41	0,82		
24	Прайс	Водосчетчик импульсный ВСТ-25	шт	1	1640,17			1640							
25	Прайс	Комплект монтажных частей Ду 25	шт	1	88,06			88							
26	Прайс	Водосчетчик импульсный ВСТ-15	шт	1	484,9			485							
27	Прайс	Комплект монтажных частей Ду 15	шт	1	28,05			28							
28	ТЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопро вода	0,0326 (3+0,075*2+0,055*2)/100	13750,43	895,59	374,47	5,5	29	12		79,75	2,6	0,37	0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопро вода	0,01 1/100	10812,45	810,36	265,17	3,42	108	8	3		72,16	0,72	0,23	
30	ТЕР16-02-001-06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,0346 (3*0,045*2+0,045*2+0,07*4)/100	8364,89	452,98	149,27	2,82	289	16	5		40,92	1,42	0,19	0,01
31	ТЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,06375 (2*4*0,075*5)/100	5532,53	364,98	74,7	2,23	353	23	5		32,97	2,1	0,15	0,01
32	Прайс	Кран шаровый муфтовый Ду32	шт	2	186,05				372							
33	Прайс	Фильтр сетчатый муфтовый Ду 32	шт	1	151,37				151							
34	Прайс	Обратный клапан муфтовый Ду 32	шт	1	123,71				124							
35	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 22,97 = 170,02 - 0,0011 x 23 290,29 - 2 x 58,50 - 0,002 x 2215,72	1 шт.	2	22,97	15,35	6,3		46	31	13		1,47	2,94		
36	Прайс	Кран шаровый под приварку Tempreg Ду32	шт	2	169,1				338							
37	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вода	0,09835 9,835/100	187,4	67,08	42,72		18	7	4		5,01	0,49		
38	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопро вода	0,0426 4,26/100	399,13	67,08	42,72		17	3	2		5,01	0,21		
39	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,036511 3,6511/100	258,19	65,05	12,81	0,11	9	2			5,31	0,19	0,01	
40	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,036511 3,6511/100	203,74	30,07	16,82	0,11	7	1	1		2,88	0,11	0,01	
41	ТЕР26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизтилена («Термофлекс»)	10 м2 изолируе мой поверхно сти	0,2 2/10	4893,87	76,04	63,68		979	15	13		6,67	1,33		
Итого по разделу 2 Сантехнические работы									29051					12,93		0,03
Раздел 3. Электромонтажные работы																

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	6,97	5,93		7	6			0,52	0,52		
43	Прайс	Тепловычислитель ВКТ-9-02	шт	1	3219,36			3219							
44	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	2	13,31	12,77		27	26			1,12	2,24		
45	Прайс	GSM модем TELEOFIS RX100-R2	шт	1	993,57			994							
46	Прайс	GSM антенна TELEOFIS mini 5dB SMA	шт	1	84,94			85							
47	Прайс	Блок питания TELEOFIS PS12-500s	шт	1	90,79			91							
48	Прайс	Кабель модемный RS-232	шт	1	26,5			27							
49	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	90,24	27,02	59,44	90	27	59	3	2,37	2,37	0,29	0,29
50	Прайс	Шкаф монтажный в сборе	шт	1	1059,81			1060							
51	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,2 120/100	2653,27	257,52	708,56	3184	309	850	284	23,8	28,56	15,91	19,09
52	Прайс	Гофротруба D=20	м	120	2,53			304							
53	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	1,5 (50+20+80)/100	623,85	60,7	3,68	936	91	6		5,61	8,42	0,01	0,02
54	Прайс	Кабель КММ 4х0,35	м	50	8,57			429							
55	Прайс	Кабель КММ 2х0,35	м	20	5,28			105							
56	Прайс	Кабель ШВВП 2х0,5	м	80	2,53			202							
57	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,3 30/100	640,47	72,93	7,36	192	22	2		6,74	2,02	0,02	0,01
58	Прайс	кабель ВВГ 2х2,5	м	30	7,6			228							
59	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	6	13,31	12,77		80	77			1,12	6,72		
60	Прайс	Блок питания 5ВР220-124 Д	шт	4	148,06			592							
61	В комплекте	Блок питания расходомера	шт	2											
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы					74778								50,85		19,41
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					31538			878	1009	287			79,55		19,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 1 квартал 2015 года ОЗП=14,35; ЗМ=6,02; ЗПМ=14,35; МАТ=4,35)					147654			12598	6074	4118			79,55		19,44
Накладные расходы					13820										
Сметная прибыль					8897										
Итого по смете:															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Строительные работы:									121868					14,47		0,03
Итого Монтажные работы:									48503					65,08		19,41
Итого									170371					79,55		19,44
В том числе:																
Материалы									128982							
Машины и механизмы									6074							
ФОТ									16716							
Накладные расходы									13820							
Сметная прибыль									8897							
НДС 18%									30666,78							
ВСЕГО по смете									201037,78					79,55		19,44

Заказчик: МП "Гортеплоэнерго"




В.Г. Дранишников

Подрядчик: ООО "ТЭК"



К.С. Косяков



2154/500м.ч.6м.1/1

Инвестор:

Заказчик: МП "Гортеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "ТЭК"

Стройка: Установка и пуско-наладка коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов
(тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды))

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. ул. Боровая 1 ввод 1

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
по ОКПО		
услуг		
льности по ОКДП		
онтракт)	номер	11/16
	дата	11.04.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.07.2016	11.04.2016	07.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 54871,18 руб.
Средства на оплату труда 1730 руб.

Сметная трудоемкость 101,6 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					В том числе			Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Пусконаладочные работы																			
1	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85					
2	ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	2	141,31	141,31			283	283			8,3	16,6					
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									46501					101,6					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1730	1730				101,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									1125							
Сметная прибыль									692							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									3547					101,6		
Итого									3547					101,6		
Всего с учетом 'Индексы 1 квартал 2015 года СМР=13,11'									46501					101,6		
Справочно, в ценах 2001г.:																
ФОТ									1730							
Накладные расходы									1125							
Сметная прибыль									692							
НДС 18%									8370,18							
ВСЕГО по смете									54871,18					101,6		


Заказчик: МП "Гортеплоэнерго"

[Подпись]

В.Г. Дранишников

Подрядчик: ООО "ТЭК"

[Подпись]



мбч/у сов. рев. ил/