

Заказчик _____ МП "Гортеплоэнерго" _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик _____ ООО ПСК "Пентар" _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос.Подгорный, жилой дом
по ул.Боровая,13а. Установка и пусконаладка коллективного
(общедомового) прибора учета используемых энергетических
ресурсов (горячей воды и тепловой Вид деятельности по ОКДП
энергии в составе горячей Договор подряда (контракт)
воды)

Код
322001
56907522
50328639
номер 94/15
дата 16.10.2015
Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	24.12.2015

Отчетный период	
с	по
18.10.2015	24.12.2015

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		171 446,00	171 446,00	171 446,00
	Итого к оплате:		171 446,00	171 446,00	171 446,00
				Сумма НДС	30 860,28
				Всего с учетом НДС	202 306,28

Заказчик(Генподрядчик) _____ М.П. _____
Директор _____
должность

подпись



В.Г.Дранишников
расшифровка подписи

Подрядчик(Субподрядчик) _____ М.П. _____
Директор _____
должность

подпись

С.Л.Таврин
расшифровка подписи



АКТ

приемки-сдачи результатов работ

установленных общедомовых приборов учета тепловой энергии и тепловой энергии в составе горячей воды по договору подряда № 94/15 от 16 октября 2015 года на выполнение работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя)

г. Железногорск
Красноярский край

« 24 » декабря 2015 г.

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дранишникова Виктора Григорьевича, действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕНТАР» (сокращенное наименование ООО «ПСК «ПЕНТАР»», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Таврина Сергея Львовича, действующего на основании устава общества, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему акту Подрядчик передал, а Заказчик принял результат выполненных по договору № 94/15 от 16 октября 2015 года работ по установке и пуско-наладке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды) - установленный Подрядчиком в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Боровая, д.13а общедомовой прибор учета горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды

№	Наименование	Тип	Заводской номер
1	Тепловычислитель	ВКТ 7-04	259505
2	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТС-Б	1443424
3	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТС-Б	1443593
4	Счетчик горячей воды	ВСТ-20	021071
5	Счетчик горячей воды	ВСТ-15	018709
6	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	156908
7	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	156909
8	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	171076
9	Преобразователь избыточного давления	СДВ-И	171077

2. Установленные общедомовые приборы учета соответствуют проектной документации, а также СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации. Правила производства и приемки работ», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утв.Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк- 493, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, технологическим регламентам.

3. Претензии по количеству и качеству выполненных Подрядчиком работ у Заказчика отсутствуют.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор МП «Гортеплоэнерго»

В.Г. Дранишников

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

Директор ООО «ПСК «ПЕНТАР»

С.Л. Таврин

МВР/Усаньс/6/14

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МП "Гортеплоэнерго"	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ПСК "Пентар"	
Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Боровая, 13А	
Объект - Установка коллективного (общедомового) прибора учета используемых энергетических ресурсов (горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, а также тепловой энергии и теплоносителя, в жилом доме, расположенном по адресу" Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск , пос. Подгорный, Боровая, 13 А	
Вид деятельности по ОКДП	94/15
Договор подряда (контракт)	16.10.2015
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.12.2015	18.10.2015	24.12.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2015 г.

Смета № ЛС-№1

Номер	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего			В том числе			Всего	В том числе				
					Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтаж																
1	1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,02	465,27	427,72	19,08		9	9			43,6 0,87		
Раздел 2. Система теплоснабжения. Узел учета. Монтажные работы.																
2	2	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,04	1389,11	837,5	305,01	1,63	56	34	12		80,22 3,21	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ТСЦ-201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0,04	12258,26				490					
4	4	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04	3182,93	723,98	523,25		127	29	21		65,4	
5	5	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	2	2,34	1,41			5	3			0,12	
Раздел 3. Система теплоснабжения. Узел учета. Электротехнические работы.															
6	6	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	90,24	27,02	59,44	3,47	90	27	59	3	2,37	0,29
7	7	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	4	6,97	5,93			28	24			0,52	
8	8	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4	13,08	11,74			52	47			1,03	
9	9	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,7	2653,27	257,52	708,56	236,42	1857	180	496	165	23,8	15,91
10	10	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,7	623,85	60,7	3,68	0,15	437	42	3		5,61	0,01
11	11	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 5 мм2	100 м	0,2	219,45	24,78	3,68	0,15	44	5	1		2,29	0,01
12	12	ТЕРм11-08-001-01	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	100 концов	0,2	179,86	130,74			36	26			11,3	
13	13	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	5	2,43	2,38			12	12			0,22	
14	14	ТЕРм10-01-051-15	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2	10 концов кабеля	0,5	62,24	56,46			31	28			5,1	
Раздел 4. Система ГВС. Узел учета. Монтажные работы.															
15	15	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0,05	6573,7	683,12	216,85	2,82	329	34	11		60,83	0,19
16	16	ТЕР22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,01	33571,7	4510,95	16654,95	1532,96	336	45	157	15	353,8	103,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	6	21,49	15,35	4,82		129	92	29		1,47 8,82	
18	18	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 фильтров	0,2	174,82	88,51	79,7	0,15	35	18	16		8,18 1,64	0,01
19	19	ТЕРм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.	2	10,57	10,36			21	21			1,03 2,06	
20	20	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06	3182,93	723,98	523,25		191	43	31		65,4 3,92	
21	21	ТЕР18-07-001-05	Установка кранов воздушных	1 компл.	4	2,34	1,41			9	6			0,12 0,48	

Раздел 5. Система ГВС. Узел учета. Электротехнические работы.

22	22	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4	13,08	11,74			52	47			1,03 4,12	
23	23	ТЕРм08-02-409-01	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,2	2653,27	257,52	708,56	236,42	531	52	142	47	23,8 4,76	15,91 3,18
24	24	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,2	623,85	60,7	3,68	0,15	125	12	1		5,61 1,12	0,01
25	25	ТЕРм11-08-001-01	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	100 концов	0,12	179,86	130,74			22	16			11,3 1,36	
26	26	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,4	219,45	24,78	3,68	0,15	88	10	1		2,29 0,92	0,01
27	27	ТЕРм10-01-051-15	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2	10 концов кабеля	0,4	62,24	56,46			25	23			5,1 2,04	
28	28	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме до 14 шт.	1 разъем	4	2,43	2,38			10	10			0,22 0,88	

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

29	29	ТЕР13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,03	739,81	65,29	14,29	0,11	22	2			5,33 0,16	0,01
----	----	-----------------	---	---	------	--------	-------	-------	------	----	---	--	--	--------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	30	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 окрашиваемой поверхности	0,03	1037,8	79,98	17,1	0,22	31	2	1		7,66 0,23	0,02
31	31	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизоплена («Термофлекс») трубами	10 м трубопровода	1,8	1956,56	40,13	37,83		3522	72	68		3,52 6,34	

Раздел 7. Система теплоснабжения. Узел учета. Оборудование материалы.


32	32	прайс ООО "Оптимат"	Кран трехходовой под манометр G1/2 M20x1,5	шт	2	115,95				232					
33	33	прайс ООО "Оптимат"	Преобразователь избыточного давления СДВ-И 1,6мПа	шт	2	530,81				1062					
34	34	прайс ООО "Оптимат"	Комплект термопреобразователей КТС-Б дл.80 с гильзами	шт	1	465,03				465					
35	35	прайс ООО "Оптимат"	Источник питания 5ВР220-124Д	шт	2	116,26				233					
36	36	прайс ООО "Оптимат"	Шкаф навесной ШМП-2 в сборе для ВКТ	шт	1	775,56				776					
37	37	прайс ООО "Оптимат"	Вычислитель ВКТ 9-02	шт	1	2527,84				2528					
38	38	прайс ООО "Оптимат"	GSM - модем Teleofis RX100-R2	шт	1	794,68				795					
39	39	прайс ООО "Оптимат"	Кабель КММ 2*0,35	м	20	5,05				101					
40	40	прайс ООО "Оптимат"	Кабель КММ 4*0,35	м	20	6,73				135					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	41	прайс ООО "Оптима- Т"	Провод ПВС 3*0,75	м	50	2,6				130					
42	42	прайс ООО "Оптима- Т"	Гофро-труба с зондом Д-16	м	50	1,07				54					
43	43	прайс ООО "Оптима- Т"	Гофро-труба с зондом Д-25	м	20	1,99				40					

Раздел 8. Система ГВС. Узел учета. Оборудование и материалы.

44	44	прайс ООО "Оптима- Т"	Кран шаровый под приварку Tempreg Ду 20	шт	4	137,67				551					
45	45	прайс ООО "Оптима- Т"	Фильтр сетчатый Itag 192 Ду 20	шт	2	55,83				112					
46	46	прайс ООО "Оптима- Т"	Клапан обратный Itag 103 Ду 20	шт	1	48,95				49					
47	47	прайс ООО "Оптима- Т"	Клапан балансировочный Ду 15	шт	1	455,85				456					
48	48	прайс ООО "Оптима- Т"	Соединение "Американка"	шт	2	23,1				46					
49	49	прайс ООО "Оптима- Т"	Кран трехходовой под манометр G1/2 M20x1,5	шт	4	115,95				464					
50	50	прайс ООО "Оптима- Т"	Водосчетчик ВСТ 20	шт	1	517,04				517					
51	51	прайс ООО "Оптима- Т"	Водосчетчик ВСТ 15	шт	1	323,07				323					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	52	прайс ООО "Оптим- Т"	Комплект термопреобразователей КТС-Б дл.80 с гильзами	шт.	1	465,03				465					
53	53	прайс ООО "Оптим- Т"	Преобразователь избыточного давления СДВ- И 1,6МПа	шт	2	530,81				1062					
54	54	прайс ООО "Оптим- Т"	Источник питания 5ВР220-124Д	шт	2	116,26				233					
55	55	прайс ООО "Оптим- Т"	Кабель КММ 2*0,35	м	40	5,05				202					
56	56	прайс ООО "Оптим- Т"	Кабель КММ 4*0,35	м	20	6,73				135					
57	57	прайс ООО "Оптим- Т"	Гофро-труба с зондом Д-25	м	20	1,99				40					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=14,37; ЭМ=6,59; ЗПМ=14,37; МАТ=5,54)															
Накладные расходы										19958	971	1049	230	87,9	15,66
Сметная прибыль										120243	13953	6914	3306	87,9	15,66
Итого по акту:															
Итого										142958				87,9	15,66
ВСЕГО по акту										142958				87,9	15,66

Сдал: Директор ООО "ПСК"Пентар"  С.С.Лаврин

Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго"  В.Г. Дранишников



ДВР/Усанцев ВМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пусконаладочные работы "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=13,11; ЗПМ=13,11)															
ВСЕГО по акту															
										2173				77,6	
										28488				77,6	
										28488				77,6	

Сдал: Директор ООО "ПСК"Пентар" О.Л. Таврин Принял: Директор МП "Гортеплоэнерго" В.Г. Дранишников



СРБ/Усложнен